

## MAPA RESUMO RESULTADO DO PROCESSO

PROCESSO Nº 4281/2023

MODALIDADE/CRITÉRIO DE JULGAMENTO: SIMPLES COTAÇÃO/MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para "AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA MODULAR (CONTAINER), INCLUINDO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO, NO PARQUE ECOLÓGICO DE ÁGUAS CLARAS" no âmbito do Projeto CITinova/GDF.

CERTAME SELETIVO Proposta Final		César Sistemas Construtivos - Modular	CMC Construções Industrializadas	Andaimes Martins
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
Estrutura do container, materiais acessórios diversos, serviço de instalação elétrica, serviço de instalação hidráulica e serviço de instalação do container	1	R\$ 70.000,00	R\$ 56.496,68	R\$ 69.000,00
		<b>VALOR TOTAL: R\$ 70.000,00</b>	<b>VALOR TOTAL: R\$ 56.496,68</b>	<b>VALOR TOTAL: R\$ 69.000,00</b>
<b>HABILITAÇÃO TÉCNICA</b>		<b>NÃO</b>	<b>NÃO</b>	<b>SIM</b>

**OBSERVAÇÕES DO PROCESSO DE COMPRAS:**

- Propostas vencedoras: Andaimes Martins;
- Nos valores apresentados estão inclusos todos os impostos e demais despesas de qualquer natureza que venham a incidir;
- Trata-se de contratação com contrato, por certame seletivo, atendendo ao artigo 27 do Regulamento de Seleção e Contratação de Obras, Serviços, Compras e Alienações, nº 030/2022;
- Condições de pagamento: O pagamento será mediante ao cumprimento do objeto detalhado no item 7 deste TR, em parcela única e, em até 15 dias úteis, após a homologação de entrega por parte da Coordenação Executiva do Projeto ao CGEE, de acordo com as normas do CGEE;
- Prazo para entrega: Os materiais e serviços devem ser entregues e as instalações elétricas e hidráulicas realizadas, em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato;
- Garantia: 180 (cento e oitenta) dias, por defeito de fabricação e 90 (noventa) dias da instalação;
- Modalidade Certame: Simples Cotação e Critério de Julgamento: Menor Preço.